Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

**เอกสารการบริการ**

**SERVICE REPORT (Project)**

เลขที่ 6805001

วันที่รับแจ้ง.....22/05/2568.....

**ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง**

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ.....นาย วิทยา.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่การกำลัง.....

หน่วยงาน.....การกำลัง.....พื้นที่จังหวัด.....ยะลา.....หมายเลขติดต่อ....0636646282.....

วัสดุ / อุปกรณ์.....Battery RPT 48100 2 Module.....SN.....RN2302224810000016,121.....

ชื่อโครงการ.....

วันเริ่มประกัน.....สิ้นสุดประกัน.....

อาการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม.....แบตเตอรี่มีสถานะไฟ Alram สีแดงติดค้าง ทั้ง 2 Modlue.....

.....

.....

ลงชื่อ **สรายุทธ์** .....เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่.....

**ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ**

วันเริ่มประกัน.....สิ้นสุดประกัน.....

ชื่อบริษัท Sub.....หมายเลขติดต่อ.....

ประเมินอาการเบื้องต้น.....คาดว่าเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิเสื่อมสภาพหรือทำงานผิดพลาด.....

.....

.....

☐ ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน

☑ สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน

☐ แจ้ง Sub เข้าดำเนินการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่.....

**ส่วนที่ 3 สำหรับลูกค้า**

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ /.....

จำนวน..... วัสดุ /อุปกรณ์/ ชนิด/ รุ่น.....

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N:.....

☐ ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ.....

☐ ตรวจสอบ/แจ้งให้ Sup ดำเนินการ.....

☐ ตรวจสอบ/ติดตามการให้บริการ.....

☐ ตรวจสอบ/รอเปลี่ยนอุปกรณ์.....S/N ใหม่.....

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ .....ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(.....)

วันที่.....

**ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)**

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย.....คาดว่าเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิเสื่อมสภาพหรือทำงานผิดพลาด.....

.....

.....

การแก้ไข.....ได้แจ้งทางเมืองนอกให้นำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดมาใหม่จำนวน 2 ชุด ทดแทนที่เสียหาย.....

.....

ประเมินผลการปฏิบัติ.....ติดตาม Suppiler นำส่งสายตรวจวัดอุณภูมิ.....

.....

.....

☐ ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์ ☑ ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service ลงชื่อ.....ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่..... วันที่.....